

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН РАБОТ: НЕДЕЛЯ 3 (31.08 – 06.09.2026)

Объект: г. Тула, ул. Фрунзе 17, кв. 76 (2-комн., 43.2 м², 5/5 эт.) | Фокус этапа: Шпаклёвка, Сантехника, Газ, Подготовка санузла

1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: ОТКАЗ ОТ ШТУКАТУРКИ В ПОЛЬЗУ ШПАКЛЕВАНИЯ

Экономическое обоснование: Механизированная штукатурка на 5-м этаже без лифта невозможна (тяжелая станция). Сплошная ручная штукатурка по маякам стоила бы ~80 000 Р и отняла 7–10 дней на сушку. Принято решение: Стены выравниваются локальной шпаклёвкой полимерными смесями с точечной протяжкой правилом в 3 критических зонах под плотные флизелиновые обои (130–150 г/м²).

Экономия бюджета +80 000 Р Отказ от мешков Ротбанд и ручных маяков	Экономия времени минус 7–10 дней Без мокрых затяжных процессов	Критический фокус 3 зоны правилом Ванна 90°, кухня, плинтус 80 мм	Финишный слой Флизелин 150г Тёплый Сканди (греж F497 / RAL 7047)
---	---	--	---

2. ОПЕРАЦИОННЫЙ ГРАФИК РАБОТ ПО ДНЯМ (НЕДЕЛЯ 3)

День / Дата	Вид работ и технологические задачи	Исполнитель	Материалы / Инструмент	Контрольная точка (QC)
Пн, 31.08	- Финальное снятие обоев в коридоре и кухне. - Демонтаж потолочной плитки во всех комнатах. - Вынос строительного мусора под метлу. - Сплошное грунтование (слой 1) всех открытых стен.	Бригада разнорабочих (без доплат)	Грунтовка Axton 10л, валики, макловица, мешки (всё на объекте)	Стены обеспылены, основание не осыпается, потолки чистые.
Вт, 01.09	- Газовые работы: срезка старой П-образной петли из труб, опуск отводов, проверка тяги и колонки Mora Top. - Заделка штроб: замазка всех штроб с кабелем и кирпичной ниши на кухне базовым гипсом заподлицо.	Газовщик + Бригада	Шпатлёвка Старатели 20кг, миксер, шпатели 150мм, газовые краны	Штробы в плоскости стены, колонка протестирована, газ перекрывается штатно.
Ср, 02.09	- Сантехническая разводка под ключ: - Демонтаж чугунного лежака в санузле. - Монтаж серых труб ПВХ Ø50/110 мм с уклоном 3 см/м. - Скрытая разводка PPR (ХВС/ГВС) к 4 точкам: ванна, раковина, стиральная машина, кухня.	Сантехник Вадим (УК)	Трубы PPR Ø20/25, муфты, водорозетки, уголок латунь, фильтр Rommer 1/2"	Опрессовка давлением, отсутствие подтёков, водорозетки выставлены по уровню.
Чт, 03.09	- Подготовка санузла без сдирания краски: - Густые насечки по масляной краске (50–100 шт/м²). - Обезжиривание и нанесение Бетоноконтакта с кварцевым песком. - Протяжка цементной штукатуркой зоны ванны 150 см строго под 90°. • 1-й слой шпаклёвки комнат: протяжка стен полимерной шпаклёвкой широким шпателем (350–450 мм).	Отделочник / Плиточник	Бетоноконтакт (СТ 19 / Axton), цементная смесь, полимерная шпаклёвка (LR+), шпатель 450мм	Стена под ванну ровно 90°, кварцевый слой высох намертво, 1-й слой шпаклёвки на сдир.
Пт, 04.09	• 2-й слой шпаклёвки комнат: чистовое выравнивание плоскостей под обои. • Ревизия полов: протяжка старых досок желтыми саморезами 70–90 мм по лагам (шаг 25 см) во всех помещениях. • Антисептик: проливка швов и углов фунгицидом Ceresit CT99 (опрыскиватель Лазурит).	Бригада отделочников	Саморезы по дереву 4.5x75/90мм, биты PZ2/PH2, Ceresit CT99, полимерная шпаклёвка	Пол монолитный без скрипа и прогибов, углы просушены и обеззаражены.
Сб, 05.09	• Шлифовка стен: ошкуривание тёркой с сеткой P100–P120 под боковой свет прожектора + финишное обеспыливание грунтом. • КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ — ЗАКАЗ КУХНИ: точный замер кухни по чистовым стенам, выбор модулей, внесение аванса (срок 10–14 дней).	Алексей + Отделочники + Замерщик кухни	Шлифовальные сетки P120, прожектор, рулетка, договор на модульную кухню	Стены гладкие, без задиров; договор на кухню подписан, срок до 18.09.
Вс, 06.09	• Гидроизоляция санузла: нанесение обмазочной гидроизоляции на пол и зону ванны + лента по углам. • Сушка квартиры, уборка перед укладкой плитки и настилом ламината.	Плиточник	Обмазочная гидроизоляция (Knauf Флэхендихт / Axton), лента угловая	Непрерывный гидроизоляционный ковер с заходом на стены 15 см.

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УЗЕЛ 1: САМУЗЕЛ (КРАСКА БЕЗ СДИРАНИЯ)	УЗЕЛ 2: ПРОТЯЖКА ПРАВИЛОМ (3 ЗОНЫ)	УЗЕЛ 3: ГАРДЕРОБНАЯ И ПОЛЫ
---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

1. Сбить шпателем шелушащиеся куски краски. 2. Сделать густую сетку насечек (50–100 шт/м²). 3. Промыть от мыла/жира и просушить. 4. Нанести Бетоноконтакт с кварцевым песком. 5. Выворачивать цементной смесью (не гипсом!). 6. Нанести 2 слоя обмазочной гидроизоляции.	1. Ванна 150 см: угол строго 90° цементной штукатуркой. 2. Кухня: плоскость фартука и верхних шкафов протянуть по 2м правилу. 3. Плинтус и проемы: низ стен (15 см от пола) затянуть под 80 мм плинтус. Остальные стены — обычная шпаклёвка.	1. Подсобка: проем из зала НЕ зашиваем, сохраняем светлую гардеробную. 2. Протяжка лаг: желтые саморезы 75–90 мм каждые 25–30 см прямо в лаги. 3. Подложка 3 мм + ламинат 33 класса: единым контуром без порогов.
---	---	---

4. СМЕТНЫЙ ПЛАН И ЗАКУПКИ НА НЕДЕЛЮ 3

Статья расходов / Материалы	Кол-во / Объем	План (₽)	Поставщик / Где берем	Статус оплаты / Заказ
Полимерная шпаклёвка (Weber Vetonit LR+ / Danogips)	3–4 мешка (20 кг)	3 200 ₽	Лемана ПРО / ТК Чипак	Закупка 01.09
Бетоноконтакт с кварцевым песком (СТ 19 / Axton 5 кг)	1 ведро (5 кг)	750 ₽	Лемана ПРО	Закупка 01.09
Цементная штукатурка для санузла (Кнауф Унтерпутц / Волма Аква)	2 мешка (25 кг)	900 ₽	Лемана ПРО	Закупка 01.09
Саморезы желтые по дереву 4.5x75 / 4.5x90 мм + биты	2 пачки (по 200 шт)	700 ₽	Хозмаг / Лемана	Закупка 02.09
Сантехнические работы: разводка PPR (ХВС/ГВС) + канализация ПВХ	Комплекс (4 точки)	12 000 ₽	Сантехник Вадим (УК)	Оплата по факту монтажа (02.09)
Материалы сантехники (PPR трубы, фитинги, уголки, трубы 50/110)	Комплект	6 500 ₽	ТК Чипак / Вадим	Закупка 02.09
Газовые работы: срезка П-петли, переварка отводов, замена кранов	Комплекс	3 500 ₽	Служба газа / Мастер	Оплата по факту (01.09)
ИТОГО ПЛАНОВЫЙ БЮДЖЕТ НЕДЕЛИ 3:	Материалы + Работы	27 550 ₽	Строго в лимитах сметы	Резерв в наличии

ИТОГОВЫЙ ОРИЕНТИР К КОНЦУ НЕДЕЛИ 3 (06.09): Квартира полностью зашпаклёвана и ошкурена под обои, сантехнические и газовые трассы скрыты и опрессованы, полы протянуты без скрипа, санузел гидроизолирован и готов к укладке плитки, модульная кухня запущена в производство.