

ПЛАН РАБОТ НА НЕДЕЛЮ 2: ЧЕРНОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Объект: г. Тула, ул. Фрунзе 17, кв. 76 (2-комн. 43.2 м²) | Период спринта: 24 – 30 августа 2026

Главная цель Недели 2: Полная замена черновой электрики (ГОСТ медь ВВГнг-LS, 32 точки, щит 18м), скрытая разводка сантехники PPR со стояком и инсталляцией, организация Walk-in гардеробной и критический шаг — замер и запуск производства кухни (10–14 дней) для соблюдения общего срока 2-месячного флип-цикла.

1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (4 ДНЯ)	2. САНТЕХНИКА И ГАЗ	3. КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ
100% замена на медь ВВГнг-LS 32 точки по ТЗ, высоты по стандарту - Щит 18 модулей (сохраняя пломбу СОЛО)	- Перекрытие газа, снятие плиты - Разводка PPR (ванна 150, С/У, кухня) - Монтаж инсталляции унитаза	- Зашивка ТВ-стены 3.5м в зале - Замер и заказ кухни на фабрике - Протяжка пола саморезами 75-90мм

ПОДНЕВНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ: ЧАСТЬ 1 (ПН – СР)

День / Дата	Направление работ	Задачи и контрольные точки	Ответственный / Мастер
ПОНЕДЕЛЬНИК 24.08	Газ + Старт электрики + Антисептик	- Газовщик (утром): перекрытие газа, опломбирование крана, снятие плиты, проверка тяги вентканала/дымохода. - Доочистка кухни: сдирка обоев за плитой и колонкой сразу после перекрытия. - Электрики (День 1/4): завоз кабеля ВВГнг-LS/гофры, разметка 32 точек по комнатам. Пломбу счётчика «СОЛО» НЕ СРЫВАТЬ! - Потолок: фунгицидная обработка следов протечек (Neomid/Ceresit).	Газовщик службы газа + Бригада электриков
ВТОРНИК 25.08	Штробление + Перегородка гардеробной	- Электрики (День 2/4): бурение лунок под 32 подрозетника, штробление вертикальных спусков в кирпиче, подготовка ниши щита. - Перегородка: зашивка проёма в кладовку из зала (ГКЛ 12.5мм + акустическая минвата 50мм под ТВ 65"). Прорезка проёма со спальни. - Сантехник (Вадим от УК): осмотр и согласование трассировки труб PPR.	Электрики + Мастер по ГКЛ / Разнорабочий
СРЕДА 26.08	Протяжка кабеля + Разводка PPR + Инсталляция	- Электрики (День 3/4): протяжка кабеля в гофре по потолку на клипсах, расключение распаячных коробок (WAGO/опрессовка). - Сантехника: скрытая пайка водорозеток (ванна 150, раковина, стиралка, кухня). Анкеровка рамы инсталляции унитаза к полу/стене.	Электрики + Сантехник (Вадим)

ПОДНЕВНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ: ЧАСТЬ 2 (ЧТ – ВС)

День / Дата	Направление работ	Задачи и контрольные точки	Ответственный / Мастер
ЧЕТВЕРГ 27.08	Сборка щита + ЗАМЕР КУХНИ (Критический путь)	- Электрики (День 4/4 — Финиш): сборка щита на 18 модулей, маркировка групп, прозвонка всех линий, тест УЗО кнопкой. - Фотофиксация: подробные фото всех стен с рулеткой ДО замазки штроб. □□ КРИТИЧЕСКИЙ ШАГ: Вызов замерщика кухни и оформление заказа гарнитура (производство 10–14 дней).	Электрики + Замерщик мебельной фабрики
ПЯТНИЦА 28.08	Приёмка электрики + Заделка штроб + Опрессовка	- Приёмка: проверка подрозетников по уровню (в плоскость стены), подписание акта, расчёт. - Заделка штроб: грунтовка и заделка гипсовой штукатуркой (Ротбанд) заподлицо. - Сантехника: опрессовка спаянных труб PPR под давлением (контроль протечек).	Алексей + Мастер -отделочник
СУББОТА – ВОСКРЕСЕНЬЕ 29–30.08	Протяжка пола + Закупка плитки на Неделю 3	- Пол (ликвидация скрипов): протяжка деревянных досок длинными саморезами 75–90 мм по лагам во всех комнатах. - Закупка на Неделю 3: керамогранит 60×60 см тёплый беж/травертин в с/у, гидроизоляция, плиточный клей, ванна 150 см. - Итог недели: квартира на 100% готова к заходу штукатуров и плиточника с понедельника.	Разнорабочий / Алексей (закупка)

ЧЕК-ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ ИНЖЕНЕРИИ

Узел контроля	Критерий приёмки и правило безопасности	Статус
1. Пломба счётчика «СОЛО»	Пломба ТНС Энерго Тула (№0107742 от 02.2024) не повреждена. Ввод взят аккуратно в новый щит.	☐ Проверено
2. Фотофиксация скрытых трасс	Сделаны чёткие фото всех стен с приложенной рулеткой до заделки штроб (для безопасного крепежа мебели/ТВ).	☐ Фото в базе
3. Высоты подрозетников	Фартук кухни — 1050 мм; ТВ-блок зала — 1100 мм; тумбы спальни — 700 мм; бра над диваном — 1600 мм.	☐ По ТЗ
4. Опрессовка сантехники	Все спаянные соединения PPR и выводы под смесители выдержали давление без подтеканий.	☐ Герметично
5. Заказ кухни (Критический путь)	Замер произведён, договор на изготовление гарнитура заключён, срок поставки зафиксирован (до 10–12 сент.).	☐ Заказано