

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: СТЕНЫ В САУЗЛЕ ПОД ПЛИТКУ

Объект: г. Тула, ул. Фрунзе 17, кв. 76 | Санузел 2.9 м² (хрущёвка 1-447, кирпич, 5/5 эт.) | Анализ решений ГКЛВ vs Штукатурка

1. Экспертная оценка: Обшивка стен гипсокартоном под плитку

КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ НА МЕТАЛЛОКАРКАС: Габариты санузла вчерне составляют 1500 × 1900 мм. Профиль 50/27 мм + ГКЛВ 12.5 мм забирают минимум 50–60 мм с каждой стороны. Длина стены уменьшится до 1380–1400 мм! Стандартная ванна 150 см физически не поместится. Установка сидячей ванны 130–140 см уронит ликвидность квартиры и снизит рыночную цену продажи на 200 000 – 300 000 Р. Каркас также создаёт пустотелый барабанный звук и требует закладных под раковину.

Критерий / Параметр	ГКЛВ на металлокаркас	ГКЛВ на клей (Perlfix)	Точечная штукатурка (Реком.)
Потеря пространства	-10...12 см по ширине (катастрофа)	-4...5 см по ширине (впритирку)	-1...2 см (максимум пространства)
Ванна 150 см	НЕ ВЛЕЗЕТ (макс. 130-140 см)	Только при черновом запасе > 154 см	Встанет идеально в распор
Затраты на материалы	~8 500 Р (профиль, подвесы, ГКЛВ)	~4 200 Р (ГКЛВ, клей, дюбели)	0 Р доп. затрат (всё уже на объекте)
Трудоёмкость и срок	2 дня монтажа каркаса	1.5 дня (монтаж + сушка + дюбели)	3-4 часа (угол 90° под ванну)
Несущая способность	Требует закладных под тумбу/бойлер	Средняя (дюбели в кирпич)	Монолит (кирпич + цементный клей)

2. Рекомендуемое решение: Точечная штукатурка + клей под гребёнку

СТРАТЕГИЯ ФЛИППИНГА: Не тратить 7–10 дней на маячную штукатурку всех стен. Выравнивать только то, что влияет на глаз и монтаж:

- Зона ванны (150 см): Вытягивается правилом строго под 90° по цементной штукатурке, чтобы ванна примыкала герметично.
- Остальные стены: Покрываются Бетоноконтактом Axton (3 ведра уже закуплены), а плоскость выравнивается плиточником непосредственно плиточным клеем (слой 6–10 мм) в процессе укладки. Это экономит 15 000 Р и 4 дня срока.

3. Пошаговые технологические карты

ВАРИАНТ 1 (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ): Подготовка стен без каркаса и ГКЛВ

- Шаг 1. Обеспыливание и насечка: Сбить старые наплывы раствора, расшить трещины. По масляной краске сделать частую насечку топориком/коронкой (50-100 насечек/м²).
- Шаг 2. Грунтование Бетоноконтактом: Нанести кварцевый грунт Axton Бетоноконтакт валиком/кистью сплошным слоем. Дать высохнуть 3-4 часа до образования шершавой полимерной корки.
- Шаг 3. Локальная протяжка зоны ванны под 90°: Нанести гипсовую штукатурку «Старатели» (или цементную) на высоту 60–100 см от пола в углу ванны. Протянуть 1.5м правилом и угловым шпателем строго под 90°.
- Шаг 4. Обмазочная гидроизоляция «мокрой зоны»: Зону чаши ванны и душевой лейки покрыть акриловой гидроизоляцией в 2 прохода с заходом ленты на внутренние углы.
- Шаг 5. Облицовка плиткой: Плиточник использует гребёнку 8-10 мм и плиточный клей С1. Локальные неровности до 8 мм компенсируются толщиной клеевого шва.

ВАРИАНТ 2 (ЕСЛИ ВЫБРАН ГКЛВ): Монтаж влагостойкого листа на клей (без каркаса)

- Проверка рулеткой (ОБЯЗАТЕЛЬНО): Замерить точное расстояние стены ванны. Если менее 1530 мм — ГКЛВ клеить НЕЛЬЗЯ (ванна 150 см не встанет).
- Шаг 1. Раскрой ГКЛВ: Использовать только влагостойкий ГКЛВ 12.5 мм (зелёный). Лист режется с зазором 10 мм от пола (защита от капиллярной влаги) и 5 мм от потолка.
- Шаг 2. Замес и нанесение монтажного клея: Клей Knauf Perlfix / Волма-Монтаж замешать до консистенции густого творога. Наносить на стену лепёшками через каждые 25-30 см и сплошной полосой по периметру листа.
- Шаг 3. Посадка по уровню: Прижать лист к стене через 1.5-метровое правило лёгкими ударами резиновой киянки, контролируя вертикаль и диагонали пузырьковым уровнем.
- Шаг 4. Фиксация дюбель-грибками: Через 24 часа после схватывания клея зафиксировать каждый лист 5-6 фасадными дюбелями-грибами сквозь гипс в кирпич для надёжности под вес плитки.
- Шаг 5. Гидроизоляция швов: Швы заделать влагостойкой шпаклёвкой с армирующей лентой, после чего нанести 2 слоя обмазочной гидроизоляции.

ФИНАЛЬНЫЙ ВЫВОД ДЛЯ ИНВЕСТОРА: Откажись от обшивки гипсокартоном. Материалы для правильного решения (штукатурка «Старатели» 3 мешка, Бетоноконтакт Axton 3 ведра, правило 1.5м) уже закуплены и завезены на объект 06.09 и 08.09. Плиточник сделает точечную протяжку за полдня без потери ценных сантиметров площади и без риска не вставить ванну 150 см.