

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ И ВЫВОДЫ ПО ЗАМЕРАМ

Инженерный разбор фактических замеров, оптимизация сметы, риски и план запуска Недели 1

ОБЪЕКТ: ТУЛА, УЛ. ФРУНЗЕ, 17

2-комн., 43.2 м² • 5/5 эт. • Кирпич 1966 г.

1. Сводка фактических замеров и инженерные решения

Узел / Зона	Факт замеров	Инженерное решение и бизнес-вывод	Экономика / Сроки
1. Входная группа	890 × 2060 мм Стена: 150 мм Петли: Левые (L)	Идеальный проем под заводской стандарт 860 × 2050 мм (L). Расширение не требуется, монтаж на анкера + пена с зазором 15 мм. Снаружи порошок (антрацит), внутри светлый МДФ.	~21 000 Р под ключ (Чипак на Мосина) Срок: 24–48 ч
2. Конструкция пола КЛЮЧЕВАЯ ЭКОНОМИЯ!	Доски на лагах Перепад: 5 мм Скрипы: локально	Демонтаж лаг отменяется! Мокрая стяжка 43 м² сожгла бы 130к и 12 дней. Решение: протяжка досок саморезами 75–90 мм к лагам + настил фанеры ФК 10–12 мм вразбежку + ламинат 32 кл.	Экономия ~100 000 Р Бюджет: ~30 000 Р Срок: 2 дня
3. Кровля и балкон (5/5 топ-этаж)	Старые сухие разводы Балкон: целая плита	Разводы сухие (квартира стояла 6 лет без проветривания/тепла). Плита балкона без сколов арматуры — главный риск снят. Обработка антисептиком + натяжной матовый потолок.	Резерв на балкон снижен до 10 000 Р. Риск купирован.
4. Сантехника КРИТИЧНЫЙ УЗЕЛ!	Запах, краны прикипели Чугунная фанина Габариты: 1.50 × 1.90 м	Запах из-за высохших гидрозатворов и старой заделки чугуна. Срочно: заявка в УК на перекрытие стояка, замена вводных кранов на шаровые (Valtec/ITAP), срезка чугуна до тройника, разводка PPR.	Вдоль 1.50 м встает ванна 150 см, по 1.90 м — унитаз, тумба 55 см и стиралка.
5. Кухня (6.0 м²)	Стена: 2400 мм Подоконник: 830 мм Газовая труба в углу	Стена 2.40 м позволяет прямую эргономичную кухню: 60 (холод.) + 60 (мойка) + 60 (столешница) + 60 (варочная/духовка). Подоконник 830 мм идеально встает в один уровень со столешницей.	Заказ кухни на 10-й день ремонта. Бюджет: ~40 000 Р

2. Финансовая оптимизация сметы (по итогам замеров)

Статья расходов	Базовый план	После замеров (Факт-план)	Экономия / Комментарий
Полы: подготовка и настил	75 000 Р (стяжка)	56 000 Р (фанера + ламинат)	+19 000 Р (отказ от мокрой стяжки)
Входная дверь с установкой	25 000 Р	21 000 Р (Чипак, 860L)	+4 000 Р (точный стандартный размер)
Сантехника и вводные узлы	60 000 Р	65 000 Р (PPR + отсечные краны)	-5 000 Р (замена закисших кранов через УК)
Кровля / балкон (риски 5 этажа)	25 000 Р	12 000 Р (антисептик + косметика)	+13 000 Р (плита целая, протечек нет)
Остальные статьи (электрика, стены, кухня и т.д.)	435 000 Р	435 000 Р	Строго в рамках утвержденного стандарта
ИТОГО СМЕТА РЕМОНТА	620 000 Р	589 000 Р	Чистая экономия сметы: ~31 000 Р

3. Пошаговый план запуска проекта (Неделя 1)

ДЕНЬ 1 (Завтра):	1. Заказ входной двери 860 × 2050 мм (L) в ТК «Чипак» (ул. Мосина, 6) с монтажом на день 2. 2. Подача заявки в Управляющую компанию (ЖЭУ) на перекрытие стояков ХВС/ГВС для замены вводных кранов. 3. Заказ контейнера 8 м³ (ПУХТО) под вывоз старой мебели, ковров и дверных коробок.
ДЕНЬ 2–3:	1. Тотальный демонтаж и расчистка квартиры. Вынос мусора. 2. Монтаж входной двери (немедленная упаковка в стрейч-пленку). 3. Срезка старых закисших кранов сантехником УК, установка новых шаровых кранов Valtec.
ДЕНЬ 4–6:	1. Протяжка пола саморезами, завоз фанеры ФК 10–12 мм и монтаж чернового основания. 2. Разводка труб PPR и канализации в санузле и на кухню. 3. Штробление стен и прокладка медного кабеля ВВГнг-LS под розетки и щиток.