

ПОЛЕВОЙ ЧЕК-ЛИСТ: ЗАМЕРЫ САМУЗЛА И РЕВИЗИЯ ОСТАТКОВ МАТЕРИАЛОВ

Объект: г. Тула, ул. Фрунзе 17, кв. 76 | Санузел 2.9 м² | Рабочий бланк для фиксации замеров рулеткой и инвентаризации

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АЛЕКСЕЯ:

Отличная новость по объекту: комнаты уже оштукатурены и полностью ошпаклёваны! Завтра на объекте зафиксируй данные рулетки по санузлу и посчитай остатки мешков. Данные можно внести в интерактивный web-чекер на телефоне или выписать сюда и переслать в чат.

1. Замеры глубины пола санузла (от отметки чистового пола коридора)

Лазером или 1.5м правилом отбей горизонт чистового пола коридора. Замерь рулеткой расстояние вниз до плиты санузла в 4 точках:

Контрольная точка пола	Где прикладывать рулетку	Замер от коридора (см)	Нормативная толщина стяжки
1. Порог / Вход	В зоне дверного проёма в санузел	___ см	Замер – 3.0 см
2. Стояк канализации	Задний угол у трубы 110 мм	___ см	Замер – 3.0 см
3. Левый угол ванны	Стена ванны 150 см (слева)	___ см	Замер – 3.0 см
4. Правый угол ванны	Стена ванны 150 см (справа)	___ см	Замер – 3.0 см

2. Геометрия стен санузла (проверка ванны 150 см и завалов)

Параметр / Узел	Целевой ориентир	Фактический замер	Допустимое решение Hermes
Длина стены под ванну	Не менее 1505 мм (150.5 см)	_____ см / мм	Ванна 150 см встаёт в распор без ГКЛВ
Макс. просвет под 1.5м (ванна)	До 10–12 мм	_____ мм	Локальная протяжка клеем C1 / Старатели 90°
Макс. просвет других стен	До 15 мм	_____ мм	Выравнивание плиточным клеем по гребёнке
Выпирающие бугры / кирпичи	Отсутствуют	[] Есть / [] Нет	Сбить перфоратором с лопаткой за 15 мин

3. Ревизия остатков материалов на объекте (после шпаклёвки комнат)

Материал / Позиция	Сколько было закуплено	Остаток на объекте факт	Назначение в санузле
Штукатурка «Старатели» 30 кг	5 мешков (3 по чеку 06.09 + 2 по 08.09)	___ мешков	Угол ванны 90°, локальные ямы
Шпатлёвка финишная 20 кг	6 мешков (5 по 06.09 + 1 по 08.09)	___ мешков	Финиш комнат под обои
Бетоноконтакт Axton 12 кг	3 ведра (чек 06.09)	___ ведер	Грунт стен санузла по старой краске
Грунтовка Axton 10 л	5 канистр (4 по 05.09 + 1 ранее)	___ канистр	Грунтование стяжки пола и стен
Плиточный клей	—	___ мешков	Укладка керамогранита и плитки
Пескобетон М300 (40 кг)	—	___ мешков	Стяжка пола санузла по 2 маякам

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ HERMES: Как только зафиксируешь цифры — скинь их в чат текстом (или скопируй из интерактивного чекера). Я сразу сопоставлю остатки смесей со сметой, выдам точное количество докупки пескобетона М300/клея и обновлю график работ!