

1. Магазины входных дверей в Туле (с прямыми ссылками на каталоги)

Критерии выбора: полотно 1.2–1.5 мм, 2 замка + задвижка, 2–3 контура уплотнения. Снаружи — порошок (антрацит/графит), внутри — светлая МДФ-панель (белая матовая / светлый дуб). Бюджет: 18 000 – 24 000 Р (с монтажом: 23 000 – 28 000 Р).
Нажмите на ссылку магазина для перехода в каталог.

Магазин / Каталог	Адрес / Локация	Ассортимент и бренды	Цена полотна	Монтаж	Вердикт для флиппинга
ТК «Чипак» chipak.ru/catalog	ул. Мосина, 6 ул. Чмутова, 158в	Склад в наличии: Промет, Ferroni, Бульдорс, Цитадель	16 000 – 21 000 Р	~4 000 Р (24–48 ч)	Выбор №1 (5 мин от Фрунзе, оптовые цены, склад)
ОБИ (ТЦ «Макси») tula.obi.ru	ул. Пролетарская, 2 (ТЦ «Макси»)	Выставка в зале, сезонные акции, готовые дверные блоки	18 000 – 24 000 Р	~4 500 – 5 000 Р	Удобно осмотреть вживую, сравнить фурнитуру и притвор
Лемана ПРО (Леруа) tula.lemanapro.ru	Новомосковское ш. / Калужское ш.	Стандартные блоки 860/960 (Ferroni, Гарда, Браво)	17 000 – 23 000 Р	~4 500 Р (день в день)	Базовый резерв, если на базах нет нужного открывания
Фабрика Дверей tula.dveri-style.ru	ул. Коминтерна, 24б ул. Мосина, 29	Прямые поставки Йошкар-Ола, складская программа	17 000 – 22 000 Р	~4 000 Р	Спросить складские остатки/витринные образцы (-20%)
Двери Гуд tula.dverigood.ru	ул. Мосина, 6 ТЦ «Мастер»	Складские двери с зеркалом и светлыми панелями	18 000 – 23 000 Р	~4 000 Р	Хорошие варианты с уже встроенным светлым МДФ-щитом

❑❑ Правило монтажа: Монтаж входной двери производить сразу после выноса габаритного мусора. Полотно и коробку внутри немедленно упаковать в плотный полиэтилен/стрейч и не снимать до окончания всех пыльных и штукатурных работ!

2. Дорожная карта ремонта: 30-дневный спринт

Этап / Сроки	Ключевые работы и задачи	Критические точки контроля (Hermes)
НЕДЕЛЯ 1 Дни 1–6 Расчистка и база	- Тотальный демонтаж: мебель, ковры, обои, старый линолеум, 3 двери. - Заказ контейнера 8 м³ (ПУХТО) / Газели под строительный мусор. - Монтаж новой входной двери (упаковка в стрейч). - Закупка и завоз 1-й партии черновых материалов (электрика, PPR, смеси).	Ревизия рисков 5-го этажа: - Углы наружных стен на сырость. - Состояние балконной плиты. - Замер перепада полов лазером.
НЕДЕЛЯ 2 Дни 7–13 Инженерия и геометрия	- Электрика: полная замена на медь (ВВГнг-LS), сборка щита, штробы. - Сантехника: замена вводных кранов (через УК), разводка PPR, канализация. - Полы: заделка рустов, заливка самонивелира по лазеру. - Штукатурка: выведение углов 90° только в зоне кухни и ванны.	❑❑ КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ: Точный замер и заказ кухонного гарнитура (фабричный срок 10–14 дней — готовность к дню 24).
НЕДЕЛЯ 3 Дни 14–20 Чистовая база	- Санузел: гидроизоляция мокрых зон, укладка базовой светлой плитки, затирка. - Стены: шпаклевка, обои под покраску/флизелин, покраска в светлый тон. - Потолки: монтаж матовых натяжных потолков с закладными под свет и карнизы.	Проверка плоскости стен под установку кухни и плотности примыкания плитки.
НЕДЕЛЯ 4 Дни 21–28 Финиш и сборка	- Пол: влагостойкий ламинат 32 класса единым контуром без порогов + плинтус. - Двери: монтаж 3 межкомнатных дверей с качественной фурнитурой. - Санфаянс: ванна, унитаз, тумба с раковиной, смесители, полотенцесушитель. - Кухня: сборка гарнитура, врезка мойки и варочной панели. - Электрика: установка розеток, выключателей, светильников.	Проверка всей инженерии, розеток, отсутствия протечек под давлением.
ФИНАЛ Дни 29–32 Экспозиция	- Генеральный клининг после ремонта (8 000 – 12 000 Р). - Home Staging (текстиль, декор, шторы, свет — бюджет 20 000 – 25 000 Р). - Профессиональная интерьерная фотосессия (широкий угол, светлые ракурсы). - Выгрузка объявления на Авито/Циан с целевой ценой 5 600 000 Р.	Выход на сделку с максимальной маржой при стартовой экспозиции по верхней планке.

3. Чек-лист первичного осмотра объекта и замеров (на завтра)

Блок проверки	Что конкретно измерить и проверить на объекте	Отметка
1. Входной проем	- Чистая ширина × высота проема от бетонного основания. - Толщина стены, глубина откосов, сторона открывания (L/R).	[] ____ × ____ [] L / R
2. Ревизия пола	- Отогнуть угол линолеума в комнатах и коридоре (плита или доски/лаги?). - Замерить общий перепад высот лазерным нивелиром.	[] Бетон / Дерево [] Перепад: ____ мм
3. Риски 5/5 этажа	- Осмотр всех наружных углов и потолков на сырость, пятна, следы заливов. - Осмотр балконной плиты (трещины, разрушение кромки, примыкание).	[] Потолки ОК / Брак [] Балкон ОК / Брак
4. Фото для Hermes	- Фото каждой комнаты (2 ракурса от угла). - Кухня: стена с трубами, газовая труба/кран, вентканал, радиатор. - Санузел: стояки ГВС/ХВС, фановый стояк (чугун/пластик), краны. - Электрощиток в квартире и на лестничной площадке.	[] Комнаты [] Кухня + газ [] Стояки + щит
5. Замеры рулеткой	- Кухня: длина стен, расстояние от угла до газовой трубы, высота подоконника. - Санузел: точная ширина и глубина ванной комнаты и туалета. - Высота потолка от плиты перекрытия до плиты.	[] Кухня: ____ × ____ [] Ванна: ____ × ____ [] Высота: ____ м